



Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
SEPLAMA – Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55)3968-1127

Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Construção Unidade Básica Santa Rosa
Local: Rua Pref. Agenor Barcelos Feio - Bairro Santa Rosa
Prazo: 150 Dias
Área: 336,40 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% R\$ 38.919,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	FUNDAÇÕES	100,00% R\$ 34.104,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	INFRAESTRUTURA	80,00% R\$ 14.243,22	20,00% R\$ 3.560,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	SUPRAESTRUTURA	25,00% R\$ 16.140,05	40,00% R\$ 25.824,08	35,00% R\$ 22.596,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	ALVENARIAS	15,00% R\$ 3.836,12	50,00% R\$ 12.787,07	35,00% R\$ 8.950,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	COBERTURAS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 25.572,80	50,00% R\$ 25.572,80
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 122,30	80,00% R\$ 1.956,87	15,00% R\$ 366,91	0,00% R\$ 0,00
8	PAVIMENTAÇÕES	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 12.780,92	50,00% R\$ 25.561,84	25,00% R\$ 12.780,92
9	REVESTIMENTOS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 30.978,89	20,00% R\$ 7.744,72
10	ESQUADRIAS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 18.447,69	0,00% R\$ 0,00
11	VIDROS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.798,32
12	PINTURA	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 28.697,09
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 22.526,31	20,00% R\$ 9.010,52	30,00% R\$ 13.515,79
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 4.894,61	15,00% R\$ 4.894,61	70,00% R\$ 22.841,52
15	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO	0,00% R\$ 0,00	90,00% R\$ 24.878,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 2.764,31
16	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.587,78
TOTAL		R\$ 107.243,22	R\$ 67.173,05	R\$ 73.705,73	R\$ 114.833,27	R\$ 118.303,25
TOTAL COM BDI (30%)		R\$ 139.416,18	R\$ 87.324,97	R\$ 95.817,45	R\$ 149.283,25	R\$ 153.794,22

Mayane Kaiser Niederauer
Arquiteta e Urbanista
CREA 163.312

VALOR TOTAL - **R\$ 625.636,06**