



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

| | | | |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO |
| 1014894-88 | 806721/2014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | QUADRA ESCOLA PACHECO PRATES |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 |
| 1. | SERVIÇOS REMANESCENTES A SEREM EX | 96.215,45 | % Período: | | 43,68% | 20,17% | 36,14% | | | | | | | |
| 1.1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13.816,94 | % Período: | | 30,00% | 30,00% | 40,00% | | | | | | | |
| 1.2. | PISO EM CONCRETO ARMADO | 47.356,18 | % Período: | | 80,00% | 20,00% | | | | | | | | |
| 1.3. | PINTURA | 11.590,12 | % Período: | | 80,00% | 20,00% | | | | | | | | |
| 1.4. | EQUIPAMENTOS | 19.783,93 | % Período: | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 1.5. | PPCI | 1.104,40 | % Período: | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 1.6. | SERVIÇOS FINAIS | 2.563,88 | % Período: | | | 100,00% | 100,00% | | | | | | | |
| 2. | SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA | 181.197,95 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 277.413,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| Período: | | | | %: | 65,32% | 15,15% | 7,00% | 12,54% | | | | | | |
| | | | | Repasse: | 179.233,84 | 30.738,22 | 14.196,31 | 25.431,63 | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 1.964,11 | 11.291,81 | 5.215,07 | 9.342,41 | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 181.197,95 | 42.030,03 | 19.411,37 | 34.774,05 | | | | | | |
| Acumulado: | | | | %: | 65,32% | 80,47% | 87,46% | 100,00% | | | | | | |
| | | | | Repasse: | 179.233,84 | 209.972,06 | 224.168,37 | 249.600,00 | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 1.964,11 | 13.255,92 | 18.470,99 | 27.813,40 | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 181.197,95 | 223.227,98 | 242.639,35 | 277.413,40 | | | | | | |

SANTANA DO LIVRAMENTO

Local

terça-feira, 17 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: SIBELE BARBOSA ROSADILLA

CREA/CAU: A 27594-8

ART/RRT: SI11245112I00CT001



| | | | |
|-------------|-------------|---|--|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | |
| 1014894-88 | 806721/2014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO | |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 12 01/24 |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 1. | SERVIÇOS REMANESCENTES A SEREM EX | 96.215,45 | % Período: | |
| 1.1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13.816,94 | % Período: | |
| 1.2. | PISO EM CONCRETO ARMADO | 47.356,18 | % Período: | |
| 1.3. | PINTURA | 11.590,12 | % Período: | |
| 1.4. | EQUIPAMENTOS | 19.783,93 | % Período: | |
| 1.5. | PPCI | 1.104,40 | % Período: | |
| 1.6. | SERVIÇOS FINAIS | 2.563,88 | % Período: | |
| 2. | SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA | 181.197,95 | % Período: | |
| Total: R\$ 277.413,40 | | | %: | |
| | | | Repass: | |
| | | | Contrapartida: | |
| | | | Outros: | |
| | | | Investimento: | |
| | | | %: | |
| | | | Repass: | |
| | | | Contrapartida: | |
| | | | Outros: | |
| | | | Investimento: | |

SANTANA DO LIVRAMENTO

Local

terça-feira, 17 de janeiro de 2023

Data