



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAM	COMPLEXO ESPORTIVO	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	COMPLEXO ESPORTIVO BATUVA	844.543,45	% Período:	3,56%	8,90%	6,64%	16,10%	46,80%	8,68%	4,18%	5,14%				
1.1.	ADMIN LOCAL	25.889,85	% Período:	2,00%	8,00%	6,00%	15,00%	46,00%	8,00%	4,00%	11,00%				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.766,32	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	175.725,12	% Período:	6,69%	6,69%	6,69%	59,84%	6,69%	6,69%	6,69%					
1.4.	ARQUIBANCADAS	371.613,65	% Período:					100,00%							
1.5.	ROTA ACESSÍVEL	59.433,12	% Período:						100,00%						
1.6.	CAMPO DE FUTEBOL	61.327,56	% Período:		100,00%										
1.7.	QUADRA DE VOLEI DE PRAIA	42.803,87	% Período:			100,00%									
1.8.	CANCHA DE BOCHA	26.930,66	% Período:				100,00%								
1.9.	ANFITEATRO	22.497,85	% Período:							100,00%					
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.555,45	% Período:								100,00%				

Total: R\$ 844.543,45			%:	3,56%	8,90%	6,64%	16,10%	46,80%	8,68%	4,18%	5,14%				
Período:	Repasso:	25.482,28	63.743,60	47.594,69	115.310,11	335.238,20	62.136,94	29.934,19	36.809,99						
	Contrapartida:	4.564,34	11.417,64	8.525,08	20.654,15	60.047,28	11.129,86	5.361,76	6.593,34						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	30.046,62	75.161,25	56.119,76	135.964,25	395.285,48	73.266,81	35.295,95	43.403,33						
Acumulado:	%:	3,56%	12,46%	19,10%	35,20%	82,01%	90,68%	94,86%	100,00%						
	Repasso:	25.482,28	89.225,88	136.820,57	252.130,68	587.368,88	649.505,82	679.440,01	716.250,00						
	Contrapartida:	4.564,34	15.981,98	24.507,06	45.161,21	105.208,49	116.338,35	121.700,11	128.293,45						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	30.046,62	105.207,87	161.327,63	297.291,88	692.577,36	765.844,17	801.140,12	844.543,45						

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
Local

quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: SIBELE ROSADILLA
CREA/CAU: CAU 27594-8
ART/RRT: 12075690