



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



HABITAÇÃO



EQUIPAMENTOS DE USO COMUM



EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

30 UH

Ponto de venda

Processo número

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa:

PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO

Empreendimento:

LOTEAMENTO NOVA MORADA

Construtora

Responsável Técnico

Modalidade:

CPF/CGC: Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

endereço RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA

CGC

CREA ARQUITETA E URBANISTA

CPF

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$18.976,44	1,46		12,00	12,00	8,00	20,00	8,00	28,00	8,00	36,00	8,00	44,00	8,00	52,00
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$112.044,48	8,63		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$99.171,00	7,64		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	PAREDES E PAINÉIS															
4.1	alvenarias	R\$149.214,74	11,49				20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
4.2	esquadrias metálicas	R\$90.091,73	6,94													
4.3	esquadrias de madeira	R\$54.384,89	4,19													
4.4	ferragens	R\$8.643,41	0,67													
4.5	vidros	R\$8.887,22	0,68													
5	COBERTURA															
5.1	telhados	R\$131.676,64	10,14								20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00
5.2	impermeabilizações	R\$3.459,50	0,27													
5.3	tratamentos															
6	REVESTIMENTO															
6.1	revestimentos internos	R\$104.898,37	8,08													
6.2	azulejos	R\$28.522,86	2,20													
6.3	revestimentos externos	R\$57.253,06	4,41													
6.4	forros	R\$49.283,64	3,79													
6.5	pinturas	R\$79.462,03	6,12													
6.6	especiais															
7	PAVIMENTAÇÃO															
7.1	madeiras															
7.2	cerâmicas	R\$79.665,57	6,13													
7.3	carpetes															
7.4	cimentados															
7.5	rodapés, soleiras e peitoris															
7.6	pavimentações especiais															
7.7																
8	INSTALAÇÕES															
8.1	elétrica	R\$69.093,87	5,32										30,00	30,00	30,00	60,00
8.2	hidráulica	R\$88.988,48	6,85										30,00	30,00	30,00	60,00
8.3	sanitária	R\$31.592,85	2,43													
8.4	elevadores/mecânicas															
8.5	aparelhos	R\$25.450,43	1,96													
9	COMPLEMENTAÇÕES															
9.1	calafete/limpeza	R\$3.444,00	0,27													
9.2	ligações e habite-se	R\$4.592,00	0,35													
9.3	outros															
TOTAL		R\$1.298.797,23	100,00		5,05	5,05	7,29	12,35	8,92	21,27	4,44	25,71	9,11	34,82	9,11	43,92

06/08/2012

Data

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ
ARQUITETA E URBANISTA
CAU 110 839-5

Responsável Técnico - CREA - CPF

Wainer Viana Machado
Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

Proponente

Responsável Técnico pela análise

☒ HABITAÇÃO☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM☐ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO****30 UH**

Ponto de venda

Processo número

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa:

PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO

Empreendimento:

LOTEAMENTO NOVA MORADA

Construtora

Responsável Técnico

Modalidade:

CPF/CGC: **Prefeitura de Sant'Ana do Livramento**endereço **RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA**

CGC

CREA **ARQUITETA E URBANISTA** CPF**2 - CRONOGRAMA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$18.976,44	1,46		8,00	60,00	8,00	68,00	8,00	76,00	8,00	84,00	8,00	92,00	8,00	100,00
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$112.044,48	8,63			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$99.171,00	7,64			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PAREDES E PAINÉIS															
4.1	alvenarias	R\$149.214,74	11,49			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.2	esquadrias metálicas	R\$90.091,73	6,94		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.3	esquadrias de madeira	R\$54.384,89	4,19				50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.4	ferragens	R\$8.643,41	0,67				50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.5	vidros	R\$8.887,22	0,68				50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	COBERTURA															
5.1	telhados	R\$131.676,64	10,14		20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.2	impermeabilizações	R\$3.459,50	0,27		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.3	tratamentos															
6	REVESTIMENTO															
6.1	revestimentos internos	R\$104.898,37	8,08				30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00		100,00		100,00
6.2	azulejos	R\$28.522,86	2,20				30,00	30,00		35,00	65,00	100,00		100,00		100,00
6.3	revestimentos externos	R\$57.253,06	4,41						50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00
6.4	forros	R\$49.283,64	3,79								40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
6.5	pinturas	R\$79.462,03	6,12						30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00
6.6	especiais															
7	PAVIMENTAÇÃO															
7.1	madeiras															
7.2	cerâmicas	R\$79.665,57	6,13						30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
7.3	carpetes															
7.4	cimentados															
7.5	rodapés, soleiras e peitoris															
7.6	pavimentações especiais															
7.7																
8	INSTALAÇÕES															
8.1	elétrica	R\$69.093,87	5,32		10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00		90,00		90,00	10,00	100,00
8.2	hidráulica	R\$88.988,48	6,85		10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00		90,00		90,00	10,00	100,00
8.3	sanitária	R\$31.592,85	2,43								40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
8.4	elevadores/mecânicas															
8.5	aparelhos	R\$25.450,43	1,96										50,00	50,00	50,00	100,00
9	COMPLEMENTAÇÕES															
9.1	calafete/limpeza	R\$3.444,00	0,27												100,00	100,00
9.2	ligações e habite-se	R\$4.592,00	0,35												100,00	100,00
9.3	outros															
TOTAL		R\$1.298.797,23	100,00		6,96	50,89	10,79	61,67	13,58	75,25	11,20	86,45	8,38	94,83	5,17	100,00

06/08/2012

Data

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ
ARQUITETA E URBANISTA

Responsável Técnico - CREA - CPF

Wainer Viana Machado
Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

Proponente

Responsável Técnico pela análise

☒ HABITAÇÃO☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM☐ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO****30 UH**

Ponto de venda

Processo número

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa:

PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO

Empreendimento:

LOTEAMENTO NOVA MORADA

Construtora

Responsável Técnico

Modalidade:

CPF/CGC: **Prefeitura de Sant'Ana do Livramento**endereço **RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA**

CGC

CREA **ARQUITETA E URBANISTA** CPF**2 - CRONOGRAMA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS -		MÊS -		MÊS -		MÊS -		MÊS -		MÊS -	
					SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$18.976,44	1,46			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$112.044,48	8,63			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$99.171,00	7,64			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PAREDES E PAINÉIS															
4.1	alvenarias	R\$149.214,74	11,49			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.2	esquadrias metálicas	R\$90.091,73	6,94			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.3	esquadrias de madeira	R\$54.384,89	4,19			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.4	ferragens	R\$8.643,41	0,67			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.5	vidros	R\$8.887,22	0,68			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	COBERTURA															
5.1	telhados	R\$131.676,64	10,14			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.2	impermeabilizações	R\$3.459,50	0,27			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.3	tratamentos															
6	REVESTIMENTO															
6.1	revestimentos internos	R\$104.898,37	8,08			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.2	azulejos	R\$28.522,86	2,20			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.3	revestimentos externos	R\$57.253,06	4,41			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.4	forros	R\$49.283,64	3,79			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.5	pinturas	R\$79.462,03	6,12			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.6	especiais															
7	PAVIMENTAÇÃO															
7.1	madeiras															
7.2	cerâmicas	R\$79.665,57	6,13			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7.3	carpetes															
7.4	cimentados															
7.5	rodapés, soleiras e peitoris															
7.6	pavimentações especiais															
7.7																
8	INSTALAÇÕES															
8.1	elétrica	R\$69.093,87	5,32			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8.2	hidráulica	R\$88.988,48	6,85			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8.3	sanitária	R\$31.592,85	2,43			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8.4	elevadores/mecânicas															
8.5	aparelhos	R\$25.450,43	1,96			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
9	COMPLEMENTAÇÕES															
9.1	calafete/limpeza	R\$3.444,00	0,27			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
9.2	ligações e habite-se	R\$4.592,00	0,35			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
9.3	outros															
TOTAL		R\$1.298.797,23	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

06/08/2012

Data

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ
ARQUITETA E URBANISTA

Responsável Técnico - CREA - CPF

Wainer Viana Machado
Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

Proponente

Responsável Técnico pela análise



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

☒ HABITAÇÃO

☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

☐ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

30 UH

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa:

PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO

Empreendimento:

LOTEAMENTO NOVA MORADA

Construtora

Responsável Técnico

Modalidade:

CPF/CGC: Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

endereço: RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA

CGC:

CREA ARQUITETA E URBANISTA CPF:

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS -		MÊS -		MÊS -		MÊS -		MÊS -		MÊS -	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$18.976,44	1,46			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$112.044,48	8,63			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$99.171,00	7,64			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PAREDES E PAINÉIS															
4.1	alvenarias	R\$149.214,74	11,49			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.2	esquadrias metálicas	R\$90.091,73	6,94			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.3	esquadrias de madeira	R\$54.384,89	4,19			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.4	ferragens	R\$8.643,41	0,67			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.5	vidros	R\$8.887,22	0,68			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	COBERTURA															
5.1	telhados	R\$131.676,64	10,14			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.2	impermeabilizações	R\$3.459,50	0,27			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.3	tratamentos															
6	REVESTIMENTO															
6.1	revestimentos internos	R\$104.898,37	8,08			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.2	azulejos	R\$28.522,86	2,20			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.3	revestimentos externos	R\$57.253,06	4,41			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.4	forros	R\$49.283,64	3,79			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.5	pinturas	R\$79.462,03	6,12			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.6	especiais															
7	PAVIMENTAÇÃO															
7.1	madeiras															
7.2	cerâmicas	R\$79.665,57	6,13			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7.3	carpetes															
7.4	cimentados															
7.5	rodapés, soleiras e peitoris															
7.6	pavimentações especiais															
7.7																
8	INSTALAÇÕES															
8.1	elétrica	R\$69.093,87	5,32			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8.2	hidráulica	R\$88.988,48	6,85			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8.3	sanitária	R\$31.592,85	2,43			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8.4	elevadores/mecânicas															
8.5	aparelhos	R\$25.450,43	1,96			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
9	COMPLEMENTAÇÕES															
9.1	calafete/limpeza	R\$3.444,00	0,27			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
9.2	ligações e habite-se	R\$4.592,00	0,35			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
9.3	outros															
TOTAL		R\$1.298.797,23	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

06/08/2012

Data

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ
ARQUITETA E URBANISTA

Responsável Técnico - CREA - CPF

Wainer Viana Machado
Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

Proponente

Responsável Técnico pela análise