



Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55)3242- 2174

Cronograma Fisico - Financeiro

Obra: Reforma e Ampliação Posto Médico Tabatinga

Local: Av. Camilo Alves Gisler , nº 1411

Prazo: 120 Dias

Área: 372,25m²

ITEM	DESCRIÇÃO	1ªPARCELA	2ªPARCELA	3ªPARCELA	4ªPARCELA
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% R\$ 8.404,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	SUPRAESTRUTURA	100,00% R\$ 3.706,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	0,00% R\$ 10.691,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ALVENARIAS	100,00% R\$ 1.491,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	REVESTIMENTOS	100,00% R\$ 11.607,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	COBERTURAS	100,00% R\$ 10.904,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	FORRO	100,00% R\$ 5.527,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	ESQUADRIAS	30,00% R\$ 3.316,66	70,00% R\$ 7.738,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	VIDRAÇARIA	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.063,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	PINTURA	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.485,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	DIVISÓRIAS	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.601,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TELEFÔNICAS		100,00% R\$ 7.171,55		
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E PLUVIAL		100,00% R\$ 2.753,99		

14	APARELHOS E EQUIPAMENTOS		100,00% R\$ 2.376,85		
15	SERVIÇOS FINAIS	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 128,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	INFRAESTRUTURA	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 4.224,28	70,00% R\$ 9.856,65	0,00% R\$ 0,00
17	SUPRAESTRUTURA	0,00% R\$ 0,00	0,00%	100,00% R\$ 13.310,01	0,00% R\$ 0,00
18	COBERTURAS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 17.208,30	0,00% R\$ 0,00
19	PAVIMENTAÇÃO	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 19.072,20	0,00% R\$ 0,00
20	RAMPA PARA ACESSIBILIDADE	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.838,24	0,00% R\$ 0,00
21	ALVENARIAS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.598,69	0,00% R\$ 0,00
22	REVESTIMENTOS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 26.313,77	0,00% R\$ 0,00
23	FORRO	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.990,06	0,00% R\$ 0,00
24	ESQUADRIAS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 4.729,50	70,00% R\$ 11.035,51
25	VIDRAÇARIA	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.430,33
26	PINTURA	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.623,01
27	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.672,09
28	MURO P/CERCAMENTO LAT/FUN TER	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.070,81
29	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.631,66
30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 16.268,39
31	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.765,21
		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

32	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,77
	TOTAL	R\$ 55.650,44	R\$ 33.544,82	R\$ 122.917,42	R\$ 69.747,78
	TOTAL COM BDI (23%)	R\$ 68.450,04	R\$ 41.260,13	R\$ 151.188,43	R\$ 85.789,77

Elenice do Espirito Santo
Engenheira Civil
CREA 151.666