

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

| 1 - IDENTIFICAÇÃO |

EMPREENHIMENTO	RECUPERAÇÃO UBS TABATINGA
PROPOSITOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

CNPJ: 88.124.961/001-59

LOCALIZAÇÃO AV. CAMILO ALVES GISLER, 1411
SANTANA/SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANDRÉA L. HAMILTON ILHA

CAU 22292-5 DATA: 25 / 04 / 2016

SERVIÇOS A EXECUTAR																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$4.296,84	11,22%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$1.732,17	4,52%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRAESTRUTURA	R\$1.644,17	4,29%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPRAESTRUTURA	R\$1.510,26	3,94%				30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	COBERTURA	R\$6.937,25	18,11%										100,00	100,00		100,00
6	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$4.606,84	12,03%						20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00
7	PAVIMENTAÇÕES	R\$17.149,41	44,77%				10,00	10,00	40,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00		100,00
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$430,51	1,12%										100,00	100,00		100,00
TOTAL		R\$38.307,43	100,00%		13,48%	0,13	12,21%	0,26	23,07%	0,49	27,53%	0,76	23,71%	1,00		1,00

Responsável Técnico - CAU

Proponente