



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
847187/2017	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - AV. BRASILIA - TRECHO B
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	SANTANA DO LIVRAMENTO RS	AV. BRASILIA	PAVIMENTAÇÃO BRASILIA	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	
set-19	Sim	Porto Alegre / RS	AV. BRASILIA	
				BDI 1 26,05% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			01/08/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		278.433,73	Parcela (%)	12,22%	30,15%	38,04%	19,59%				
			Parcela (R\$)	34.015,41	83.959,71	105.905,73	54.552,88				
			Acumulado (%)	12,22%	42,37%	80,41%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	34.015,41	117.975,12	223.880,85	278.433,73				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.854,17	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.854,17							
2.	BASE	31.161,24	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	31.161,24							
3.	PAVIMENTAÇÃO	99.865,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	49.932,59	99.865,18				
4.	MEIO FIO, PASSEIO E DRENAGEM	139.932,85	Parcela (%)	0,00%	60,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	83.959,71	139.932,85					
5.	SINALIZAÇÃO	4.620,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.620,29				

Local
18 de novembro de 2019
Data

Nome: Eida Nicolini
Título: Engenheira Civil
CREA/CAURRS 068.999
ARTIRRT: 10139325