



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS
"Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL"
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
Secretaria Municipal de Planejamento



Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 4 - Área Construída: 871,24m²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 296.370,94	6,71%	R\$ 74.092,74	25%	R\$ 74.092,74	25%	R\$ 29.637,09	10%	R\$ 29.637,09	10%	R\$ 29.637,09	10%	R\$ 29.637,09	10%	R\$ 14.818,55	5%	R\$ 8.891,13	3%	R\$ 5.927,42	2%
2.0	Fundações	R\$ 360.611,36	8,16%	R\$ 0,00		R\$ 108.183,41	30%	R\$ 144.244,54	40%	R\$ 108.183,41	30%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3.0	Estrutura	R\$ 564.281,04	12,77%	R\$ 0,00		R\$ 56.428,10	10%	R\$ 169.284,31	30%	R\$ 169.284,31	30%	R\$ 169.284,31	30%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4.0	Alvenaria, Vedações e Divisórias	R\$ 407.312,51	9,22%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 40.731,25	10%	R\$ 61.096,88	15%	R\$ 81.462,50	20%	R\$ 101.828,13	25%	R\$ 101.828,13	25%	R\$ 20.365,63	5%	R\$ 0,00	
5.0	Cobertura	R\$ 167.092,66	3,78%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 83.546,33	50%	R\$ 83.546,33	50%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6.0	Impermeabilização	R\$ 61.784,77	1,40%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 18.535,43	30%	R\$ 24.713,91	40%	R\$ 9.267,72	15%	R\$ 9.267,72	15%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
7.0	Equadrias	R\$ 432.423,70	9,79%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 43.242,37	10%	R\$ 86.484,74	20%	R\$ 108.105,93	25%	R\$ 151.348,29	35%	R\$ 43.242,37	10%	R\$ 0,00	
8.0	Revestimento de parede	R\$ 162.034,24	3,67%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 16.203,42	10%	R\$ 32.406,85	20%	R\$ 48.610,27	30%	R\$ 48.610,27	30%	R\$ 16.203,42	10%	R\$ 0,00	
9.0	Revestimento piso interno	R\$ 230.953,98	5,23%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 46.190,80	20%	R\$ 115.476,99	50%	R\$ 69.286,19	30%	R\$ 0,00	
10.0	Revestimento piso externo	R\$ 57.915,67	1,31%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 23.166,27	40%	R\$ 23.166,27	40%	R\$ 11.583,13	20%
11.0	Revestimento de teto	R\$ 94.958,60	2,15%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 47.479,30	50%	R\$ 47.479,30	50%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
12.0	Pintura	R\$ 186.777,88	4,23%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 84.050,05	45%	R\$ 93.388,94	50%	R\$ 9.338,89	5%
13.0	Marmoraria	R\$ 48.817,33	1,11%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 24.408,67	50%	R\$ 24.408,67	50%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
14.0	Louças, metais e acessórios	R\$ 124.367,19	2,82%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 87.057,03	70%	R\$ 37.310,16	30%
15.0	Instalações hidrossanitárias	R\$ 384.794,85	8,71%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 153.917,94	40%	R\$ 192.397,43	50%	R\$ 19.239,74	5%	R\$ 19.239,74	5%	R\$ 0,00	
16.0	Instalações elétricas	R\$ 554.372,08	12,55%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 110.874,42	20%	R\$ 110.874,42	20%	R\$ 110.874,42	20%	R\$ 110.874,42	20%	R\$ 110.874,42	20%
17.0	Climatização	R\$ 197.935,05	4,48%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 39.587,01	20%	R\$ 39.587,01	20%	R\$ 39.587,01	20%	R\$ 39.587,01	20%	R\$ 39.587,01	20%
18.0	Dados e voz	R\$ 27.466,20	0,62%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.493,24	20%	R\$ 5.493,24	20%	R\$ 2.746,62	10%	R\$ 6.866,55	25%	R\$ 6.866,55	25%
19.0	Gazes medicinais	R\$ 30.362,69	0,69%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 4.554,40	15%	R\$ 4.554,40	15%	R\$ 4.554,40	15%	R\$ 10.626,94	35%	R\$ 6.072,54	20%
20.0	Urbanização	R\$ 11.505,06	0,26%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 4.602,02	40%	R\$ 6.903,04	60%
21.0	Serviços complementares	R\$ 15.403,52	0,35%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.540,35	10%	R\$ 13.863,17	90%
SUB-TOTAIS		R\$ 4.417.541,32	100,00%	R\$ 74.092,74	1,68%	R\$ 238.704,25	5,40%	R\$ 383.897,20	8,69%	R\$ 446.182,92	10,10%	R\$ 846.371,41	19,16%	R\$ 851.980,72	19,29%	R\$ 773.047,75	17,50%	R\$ 554.938,02	12,56%	R\$ 248.326,32	5,62%
MEDIÇÕES MENSAIS				R\$ 74.092,74	1,68%	R\$ 238.704,25	5,40%	R\$ 383.897,20	8,69%	R\$ 446.182,92	10,10%	R\$ 846.371,41	19,16%	R\$ 851.980,72	19,29%	R\$ 773.047,75	17,50%	R\$ 554.938,02	12,56%	R\$ 248.326,32	5,62%
PREVISTO / ACUMULADO				R\$ 74.092,74	1,68%	R\$ 312.796,98	7,08%	R\$ 696.694,18	15,77%	R\$ 1.142.877,10	25,87%	R\$ 1.989.248,51	45,03%	R\$ 2.841.229,23	64,32%	R\$ 3.614.276,98	81,82%	R\$ 4.169.215,00	94,38%	R\$ 4.417.541,32	100,00%

Alexandre Stratievsky
CREA RJ37261